

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Великосельского сельского поселения
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Спецавтохозяйство"
Стройка -
Объект - Благоустройство придомовой территории ул. 1-я Красная, д. 23, с. Великое,
Великосельского сельского поселения, Гаврилов-Ямского района, Ярославской
области (благоустройство)

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	0322005
номер	01713000045190000070001
дата	03.06.2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	19.07.2019	03.06.2019	19.07.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 98,70792 тыс. руб.

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. Новый Раздел							
1	23	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,54; ЗПМ=19,68; МАТ=2,06 НР (2473 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (3365 руб.) СП (1817 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (3365 руб.)	ТЕР33-04-003-01 <i>Пост.Правит.Яросл.об л. от 26.05.10 №326-п. от 12.03.10 №150-п</i>	1 опора	4	213,13	852
2	24	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1172 Сентябрь 2018 г. МАТ=15,64	ТСЦ-403-1172 <i>Пост.Правит.Яросл.об л. от 26.05.10 №326-п. от 12.03.10 №150-п</i>	шт.	4	643,22	2573
3	25	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-150-01 Сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=6,97; ЗПМ=19,68; МАТ=2,09 НР (1649 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (2479 руб.) СП (1450 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (2479 руб.)	ТЕРм08-02-150-01 <i>Изм.1 Пост.Правит.Яросл.об л.от 18.10.11 №811-п</i>	1000 м.	0,12	10197,59	1224
4	26	СИП-2 МАТ=29,23/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прайслист Сентябрь 2018г. МАТ=6,47	прайслист	м	120	3,91	469
5	27	Светильник на кронштейнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-09 Сентябрь 2018 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,62; ЗПМ=19,68; МАТ=5,73 НР (1244 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (1870 руб.) СП (1094 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (1870 руб.)	ТЕРм08-03-594-09 <i>Пост.Правит.Яросл.об л. от 26.05.10 №326-п. от 12.03.10 №150-п</i>	100 шт.	0,04	7049,86	281
6	28	Светильник светодиодный МАТ=3622/1,18/6,47*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прайслист Сентябрь 2018г. МАТ=6,47	прайслист	шт.	4	483,91	1936
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							7335
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							70693
Накладные расходы							5365
Сметная прибыль							4361
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							50897
Итого Монтажные работы							29522
Итого							80419
В том числе:							
Основная заработная плата							5491
Материалы							58602
Машины и механизмы							6600
в том числе заработная плата машинистов							2223
Накладные расходы							5365

